

Objeto da Obra	Situação Atual	Data de Início	Data Prevista de Conclusão	Empresa Contratada	Percentual Concluído	Valor total Pago	Valor da Obra (R\$)
Terraplanagem, Drenagem de Água Pluviais e Pavimentação de Ruas da Zona Urbana do Povoado de Luziápolis	Em Execução	11/06/2018	10/06/2026	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ (41.157.967/0001-69)	84%	R\$ 13.487.339,00	R\$ 15.918.210,00
Espaço Esportivo Comunitário	Em Execução	14/06/2026	14/02/2027	Alicerce Construtora LTDA	0% (Sem medição realizada até a presente data) (28/05/2026)	R\$ 0,00	R\$ 1.414.741,34
Construção de uma Creche Tipo 1 padrão do FNDE no município de Campo Alegre/AL	Em Execução	08/01/2026	08/11/2026	GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ (20.165.044/0001-89)	0% (Sem medição realizada até a presente data) (28/05/2026)	R\$ 0,00	R\$ 5.544.724,05
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Luziápolis	Paralisadas	29/08/2018	31/12/2025	Hidrotécnica Engenharia LTDA	17%	R\$ 2.477.315,48	R\$ 14.572.444,00
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis	Paralisadas	29/08/2018	29/08/2019	Hidrotécnica Engenharia LTDA	80%	R\$ 4.521.275,20	R\$ 5.651.594,00
Academia de Judô, Escola de Ballet, Reforma e Ampliação da Quadra de Areia	Concluída	28/04/2022	05/06/2024	AJ Projetos e Construções LTDA - ME - CNPJ (13.829.465/0001-00)	100%	R\$ 1.016.334,00	R\$ 1.016.334,00
Construção de Caps 1	Concluída	29/05/2020	04/06/2024	Pontual Engenharia Construções e Serviços LTDA - CNPJ (18.737.938/0001-54)	100%	R\$ 1.115.162,00	R\$ 1.115.162,00
Quadra Poliesportiva Escola João Paulo	Concluída	02/05/2022	05/06/2024	Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89)	100%	R\$ 1.056.552,00	R\$ 1.056.552,00
Construção de 1 Creche Tipo D, com 12 salas	Concluída	02/05/2022	28/07/2025	Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89)	100%	R\$ 4.742.411,00	R\$ 4.472.411,00
Ampliação de 01 Unidade de Atenção Básica Especializada em Saúde - Hospital Municipal	Concluída	11/04/2022	29/03/2024	CB Engenharia Eireli EPP - CNPJ (24.467.896/0001-81)	100%	R\$ 447.899,00	R\$ 447.899,00
Quadra Poliesportiva Helenilda Correia	Concluída	06/04/2022	06/04/2023	Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89)	100%	R\$ 1.056.552,32	R\$ 1.056.552,32